

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к постановлению  
Правительства Хабаровского края

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 20  
к Программе

П А С П О Р Т  
регионального проекта Хабаровского края «Дорожная сеть»

1. Основные положения

Наименование направления проектов	Безопасные и качественные автомобильные дороги		
Наименование федерального проекта	Дорожная сеть		
Руководитель федерального проекта	Первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Алафинов Иннокентий Сергеевич		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок начала и окончания проекта	03 декабря 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Аверин И.В., первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края		
Руководитель регионального проекта	Пепеляев К.Ю., министр промышленности и транспорта Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Андрюшко П.В., начальник управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта Хабаровского края		
Связь с государственными программами края	государственная программа Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 г. № 146-пр		

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация в Хабаровском крае программы дорожной деятельности (регионального проекта) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 60 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом;

снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Хабаровского края, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, % <sup>1</sup>	основной	59,0	31.12.2017	59,0	53,7 <sup>2</sup>	55,6	57,2	58,2	59,0	60,6
2.	Доля протяженности дорожной сети Хабаровской городской агломерации Хабаровского края, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % <sup>3</sup>	основной	44,0	31.12.2017	52,0 <sup>4</sup>	58,3	63,9	69,1	74,5	79,3	85,7
3.	Доля протяженности дорожной сети Комсомольской городской агломерации Хабаровского края, соответствующая норматив-	основной	13,9	31.12.2017	13,9	24,3	32,9	45,3	55,6	69,5	85,2

<sup>1</sup> Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Хабаровского края на 31.12.2017 по данным формы статистической отчетности 1-ДГ составляет 3980,7 км

<sup>2</sup> Снижение показателя связано с передачей автомобильной дороги "Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре" в собственность Российской Федерации

<sup>3</sup> Протяженность дорожной сети Хабаровской агломерации, определенная для реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" изменена и принята на 31.12.2018 года составляет 1070,6 км.

<sup>4</sup> Возможна корректировка значения показателя в 2018 году по итогам проведенной инструментальной диагностики

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	ным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % <sup>5</sup>										
4.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Хабаровского края, работающих в режиме перегрузки, % по сравнению с 2017 годом	основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
5.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Хабаровского края <sup>6</sup> , %	основной	100	31.12.2017	95	90	85	80	75	65	50
6.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Хабаровской городской агломерации Хабаровского края, %	дополнительный	100	31.12.2017	92,7	85,4	78,1	70,9	63,6	56,3	49
7.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Комсомольской городской агломерации Хабаровского края, %	дополнительный	100	31.12.2017	100	86	72	72	58	58	43
8.	Протяженность дорожной сети Хабаровской городской агломерации Хабаровского края, км	дополнительный	1070,6	31.12.2017	1070,6	1070,6	1070,6	1070,6	1070,6	1070,6	1070,6
9.	Протяженность дорожной сети Комсомольской городской агломерации Хабаровского края, км	дополнительный	240,4	31.12.2017	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4
10.	Доля протяженности дорожной сети Хабаровской городской агломерации	дополнительный	25	31.12.2017	25	24	24	23	22	21	19

<sup>5</sup> Протяженность дорожной сети Комсомольской городской агломерации на 31.12.2017 года составляет 240,4 км.

<sup>6</sup> Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Хабаровского края на 31.12.2017 года составляет 66 единиц

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Хабаровского края, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %										
11.	Доля протяженности дорожной сети Комсомольской городской агломерации Хабаровского края, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %	дополнительный	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p><b>Задача национального проекта:</b> Реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;</li> <li>доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85%;</li> <li>сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;</li> <li>ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</li> </ul>		
1.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов).</p> <p><b>Срок: 14.12.2018</b></p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1.	Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	14.12.2018	Определены участки дорожной сети регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
2.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Формирование программ дорожной деятельности в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов).</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор.</p> <p><b>Срок: 14.12.2018</b></p>		
2.1.	Формирование в Хабаровском крае программы дорожной деятельности (регионального проекта) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" (детализированной на период 2019 - 2021 годов, укрупненной на период 2022 - 2024 годов)	14.12.2018	Сформирована программа проведения дорожных работ органами исполнительной власти Хабаровского края и органами местного самоуправления (детализированная на период 2019 - 2021 годов, укрупненная на период 2022 - 2024 годов)
3.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта.</p> <p><b>Срок: 01.03.2019</b></p>		
3.1	Заключение Хабаровским краем с Росавтодором соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Хабаровским краем обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	01.03.2019	Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Хабаровским краем обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор.</p> <p><b>Срок: 01.12.2019</b></p>		
4.1	<p>На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p>	01.12.2019	<p>Выполнены мероприятия на 195,2 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации. Отчет о выполненных работах</p>
5.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор.</p> <p><b>Срок: 15.12.2019</b></p>		
5.1.	<p>Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p>	15.12.2019	<p>Программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждена и представлена на согласование в Росавтодор</p>
6.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор.</p> <p><b>Срок: 01.12.2020</b></p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
6.1	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2020	Выполнены мероприятия на 155,0 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации. Отчет о выполненных работах
7.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор.</p> <p><b>Срок: 15.12.2020</b></p>		
7.1.	Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	15.12.2020	Программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждена и представлена на согласование в Росавтодор
8.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор.</p> <p><b>Срок: 01.12.2021</b></p>		
8.1	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2021	Выполнены мероприятия на 144,3 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации. Отчет о выполненных работах

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
9.	<p><b>Результат федерального проекта</b> (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта</b> (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор.</p> <p><b>Срок</b> (справочно из паспорта федерального проекта): <b>15.12.2021</b></p>		
9.1.	<p>Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p>	15.12.2021	<p>Программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждена и представлена на согласование в Росавтодор</p>
10.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор.</p> <p><b>Срок:</b> <b>01.12.2022</b></p>		
10.1	<p>На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p>	01.12.2022	<p>Выполнены мероприятия на 118,2 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации. Отчет о выполненных работах</p>
11.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор.</p> <p><b>Срок:</b> <b>15.12.2022</b></p>		



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
11.1.	Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	15.12.2022	Программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждена и представлена на согласование в Росавтодор
<b>12.</b>	<p><b>Результат федерального проекта:</b> На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор.</p> <p><b>Срок: 01.12.2023</b></p>		
12.1	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2023	Выполнены мероприятия на 108,7 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации. Отчет о выполненных работах
13.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор.</p> <p><b>Срок: 15.12.2023</b></p>		
13.1.	Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	15.12.2023	Программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждена и представлена на согласование в Росавтодор

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
14.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор.</p> <p><b>Срок: 01.12.2024</b></p>		
14.1	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2024	Выполнены мероприятия на 164,3 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации. Отчет о выполненных работах

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (местная сеть)							
1.1.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	2867,787	3816,329	4086,883	3713,987	4096,887	3460,188	22042,061
1.1.1.	<b>федеральный бюджет</b> (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Хабаровского края)	1216,447	1130,000	1130,000	1130,000 <sup>7</sup>	1130,000 <sup>7</sup>	1130,000 <sup>7</sup>	6866,447
1.1.1.1.	на проведение работ на автомобильных дорогах регионального значения	86,447	-	-	-	-	-	86,447

<sup>7</sup> Потребность в финансировании за счет средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование задачи, результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.1.2.	<i>на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Хабаровской агломерации</i>	680,000	680,000	680,000	680,000 <sup>7</sup>	680,000 <sup>7</sup>	680,000 <sup>7</sup>	4080,000
1.1.1.3.	<i>на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Комсомольской городской агломерации</i>	450,000	450,000	450,000	450,000 <sup>7</sup>	450,000 <sup>7</sup>	450,000 <sup>7</sup>	2700,000
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<b>консолидированный бюджет Хабаровского края</b> , в том числе:	1651,340	2686,329	2956,883	2583,987	2966,887	2330,188	15175,614
1.1.3.1.	<b>краевой бюджет:</b>	1480,840	2464,531 <sup>8</sup>	2753,694 <sup>8</sup>	2327,276 <sup>8</sup>	2710,643 <sup>8</sup>	2073,844 <sup>8</sup>	13810,828
1.1.3.1.1.	<i>на проведение работ на автомобильных дорогах регионального значения</i>	751,340	1529,843 <sup>8</sup>	1893,438 <sup>8</sup>	1252,936 <sup>8</sup>	1638,167 <sup>8</sup>	1000,968 <sup>8</sup>	8066,692
1.1.3.1.2.	<i>на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Хабаровской городской агломерации (межбюджетный трансферт)</i>	680,000	885,188 <sup>8</sup>	810,756 <sup>8</sup>	1024,840 <sup>8</sup>	1022,976 <sup>8</sup>	1023,376 <sup>8</sup>	5447,136
1.1.3.1.3.	<i>на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Комсомольской городской агломерации (межбюджетный трансферт)</i>	49,500	49,500 <sup>8</sup>	49,500 <sup>8</sup>	49,500 <sup>8</sup>	49,500 <sup>8</sup>	49,500 <sup>8</sup>	297,000
1.1.3.2.	<b>бюджеты муниципальных образований:</b>	170,500	221,798	203,189	256,711	256,244	256,344	1364,786
1.1.3.2.1.	<i>на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Хабаровской городской агломерации</i>	170,000	221,298	202,689	256,211	255,744	255,844	1361,790
1.1.3.2.2.	<i>на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Комсомольской городской агломерации</i>	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	3,000
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		2867,787	3816,329	4086,883	3713,987	4096,887	3460,188	22042,061
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюд-		1216,447	1130,000	1130,000	1130,000 <sup>7</sup>	1130,000 <sup>7</sup>	1130,000 <sup>7</sup>	6866,447

<sup>8</sup> Потребность в финансировании за счет средств краевого бюджета, в том числе для обеспечения достижения установленных значений целевых показателей регионального проекта "Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Хабаровского края, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности", "Доля протяженности дорожной сети Хабаровской городской агломерации Хабаровского края, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию", "Доля протяженности дорожной сети Комсомольской городской агломерации Хабаровского края, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию"

№ п/п	Наименование задачи, результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
<i>жесту Хабаровского края)</i>							
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет Хабаровского края, в т.ч:		1651,340	2686,329	2956,883	2583,987	2966,887	2330,188
краевой бюджет		1480,840	2464,531 <sup>8</sup>	2753,694 <sup>8</sup>	2327,276 <sup>8</sup>	2710,643 <sup>8</sup>	2073,844 <sup>8</sup>
бюджеты муниципальных образований <i>(без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края)</i>		170,500	221,798	203,189	256,711	256,244	256,344
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	Аверин И.В.	первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края	Фургал С.И.	2
2.	Руководитель регионального проекта	Пепеляев К.Ю.	министр промышленности и транспорта Хабаровского края	Фургал С.И.	20
3.	Администратор регионального проекта	Андрюшко П.В.	начальник управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта Хабаровского края	Пепеляев К.Ю.	50
4.	Участник регионального проекта	Галаган А.М.	заместитель начальника управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта Хабаровского края – начальник отдела дорожной деятельности	Пепеляев К.Ю.	50
5.	Участник регионального проекта	Шлык В.В.	начальник отдела безопасности дорожного движения управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта Хабаровского края	Пепеляев К.Ю.	20
6.	Участник регионального проекта	Балалаев М.А.	начальник отдела информационного обеспечения и защиты информации управления межот-	Пепеляев К.Ю.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			раслевого взаимодействия и информационного обеспечения министерства промышленности и транспорта Хабаровского края		
7.	Участник регионального проекта	Меженная И.Н.	начальник управления финансовой, хозяйственной деятельности и документационного обеспечения министерства промышленности и транспорта Хабаровского края	Пепеляев К.Ю.	20
8.	Участник регионального проекта	Залевский Ю.П.	и.о. начальника КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог"	Пепеляев К.Ю.	30
8.	Участник регионального проекта	-	главы органов местного самоуправления Хабаровского края	-	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Дорожная сеть»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	03.12.2018	14.12.2018	Пепеляев К.Ю.	Определены участки дорожной сети регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	Куратор регионального проекта
1.1.	Контрольная точка: Определены участки дорожной сети регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	-	14.12.2018	Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	Паспорт регионального проекта Хабаровского края представлен в Росавтодор	Руководитель регионального проекта
2.	Результат: Формирование в Хабаровском крае программы дорожной деятельности (региональ-	03.12.2018	14.12.2018	Пепеляев К.Ю.	Сформирована программа проведения дорожных работ органами исполнительной	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ного проекта) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" (детализированной на период 2019 - 2021 годов, укрупненной на период 2022 - 2024 годов)				власти Хабаровского края и органами местного самоуправления (детализированная на период 2019 - 2021 годов, укрупненная на период 2022 - 2024 годов)	
2.1.	Контрольная точка: Сформирована программа проведения дорожных работ органами исполнительной власти Хабаровского края и органами местного самоуправления (детализированная на период 2019 - 2021 годов, укрупненная на период 2022 - 2024 годов).	-	14.12.2018	Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	Программа проведения дорожных работ	Руководитель регионального проекта
3.	Результат: Заключение Хабаровским краем с Росавтодором соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта	25.12.2018	01.03.2019	Пепеляев К.Ю.	Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Хабаровским краем обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	Куратор регионального проекта
3.1.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Хабаровского края иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта	-	01.03.2019	Андрюшко П.В., Меженная И.Н., Галаган А.М.	Соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Хабаровского края иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта	Руководитель регионального проекта
4.	Результат: На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской	01.01.2019	01.12.2019	Пепеляев К.Ю., Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	Выполнены мероприятия на 195,2 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Хабаровской агломерации,	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий			самоуправления	Комсомольской агломерации. Отчет о выполненных работах. Правительством Хабаровского края обеспечено достижение показателей результативности соглашения о предоставлении бюджету Хабаровского края иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта, выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом	
4.1.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края заключены соглашения с органами местного самоуправления Хабаровского края о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки на реализацию мероприятий регионального проекта	-	17.03.2019	Андрюшко П.В., Меженная И.Н., Галаган А.М., органы местного самоуправления	Соглашения с органами местного самоуправления Хабаровского края о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки на реализацию мероприятий регионального проекта	Руководитель регионального проекта
4.2.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	-	15.04.2019	Андрюшко П.В., Шлык В.В., органы местного самоуправления, территориальное подразделение ГИБДД	Планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	Руководитель регионального проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.3.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края и органами местного самоуправления Хабаровского края обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	-	31.05.2019	Андрюшко П.В., Галаган А.М., органы местного самоуправления	Заключенные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	Руководитель регионального проекта
4.4.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Хабаровского края	-	01.07.2019	Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., органы местного самоуправления	Отчет об осуществлении корректировки регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Хабаровского края (при необходимости)	Руководитель регионального проекта
4.5.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	-	01.12.2019	Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., органы местного самоуправления	Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год	Руководитель регионального проекта
4.6.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края совместно с муниципальными образованиями Хабаровского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 01 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	-	01.12.2019	Андрюшко П.В., Балалаев М.А., Галаган А.М., органы местного самоуправления	Протоколы общественных обсуждений	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.7.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края представлены в Росавтодор: - отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;  - предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	-	14.12.2019	Андрюшко П.В., Галаган А.М., Меженная И.Н., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	Отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году, предложения по корректировке регионального проекта	Руководитель регионального проекта
5.	Результат: Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2019	15.12.2019	Пепеляев К.Ю.	Программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждена и представлена на согласование в Росавтодор	Куратор регионального проекта
5.1.	Контрольная точка: Программа дорожной деятельности (региональный проект) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	01.12.2019	Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	Хабаровским краем актуализирован региональный проект	Руководитель регионального проекта
5.2.	Контрольная точка: Представлены на согласование в Росавтодор актуализированная программа дорожной деятельности (региональный проект)	-	15.12.2019	Андрюшко П.В., Галаган А.М.	Региональный проект согласован и утвержден в Росавтодоре	Руководитель регионального проекта
6.	Результат: На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или	01.01.2020	01.12.2020	Пепеляев К.Ю. Андрюшко П.В., Галаган А.М.,	Выполнены мероприятия на 155,0 км автодорог регионального или	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий			Шлык В.В., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	межмуниципального значения, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации. Отчет о выполненных работах. Правительством Хабаровского края обеспечено показатели результативности соглашения о предоставлении бюджету Хабаровского края иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта, выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом	
6.1.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления Хабаровского края о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки на реализацию мероприятий регионального проекта	-	17.02.2020	Андрюшко П.В., Меженная И.Н., Галаган А.М., органы местного самоуправления	Соглашения с органами местного самоуправления Хабаровского края о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки на реализацию мероприятий регионального проекта	Руководитель регионального проекта
6.2.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых	-	01.04.2020	Андрюшко П.В., Галаган А.М., органы местного самоуправления	Заключенные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год				проекта на 2020 год	
6.3.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	-	15.04.2020	Андрюшко П.В., Шлык В.В., органы местного самоуправления, территориальное подразделение ГИБДД	Планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	Руководитель регионального проекта
6.4.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Хабаровского края	-	01.07.2020	Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., органы местного самоуправления	Отчет об осуществлении корректировки регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Хабаровского края (при необходимости)	Руководитель регионального проекта
6.5.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	-	01.12.2020	Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год	Руководитель регионального проекта
6.6.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края совместно с муниципальными образованиями Хабаровского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 01 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального	-	01.12.2020	Андрюшко П.В., Балалаев М.А., Галаган А.М., органы местного самоуправления	Протоколы общественных обсуждений	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов					
6.7.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края представлены в Росавтодор: - отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; - предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	-	14.12.2020	Андрюшко П.В., Галаган А.М., Меженная И.Н., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	Отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году, предложения по корректировке регионального проекта	Руководитель регионального проекта
7.	Результат: Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2020	15.12.2020	Пепеляев К.Ю.	Программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждена и представлена на согласование в Росавтодор	Куратор регионального проекта
7.1.	Контрольная точка: Программа дорожной деятельности (региональный проект) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	01.12.2020	Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	Хабаровским краем актуализирован региональный проект	Руководитель регионального проекта
7.2.	Контрольная точка: Представлены на согласование в Росавтодор актуализированная программа	-	15.12.2020	Андрюшко П.В., Галаган А.М.	Региональный проект согласован и утвержден в Росавтодоре	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дорожной деятельности (региональный проект)					
8.	Результат: На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2021	01.12.2021	Пепеляев К.Ю., Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	Выполнены мероприятия на 144,3 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации. Отчет о выполненных работах. Правительством Хабаровского края обеспечено показателей результативности соглашения о предоставлении бюджету Хабаровского края иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта, выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом	Проектный комитет
8.1.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления Хабаровского края о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки на реализацию мероприятий регионального проекта	-	17.02.2021	Андрюшко П.В., Меженная И.Н., Галаган А.М., органы местного самоуправления	Соглашения с органами местного самоуправления Хабаровского края о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки на реализацию мероприятий регионального проекта	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.2.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	-	01.04.2021	Андрюшко П.В., Галаган А.М., органы местного самоуправления	Заключенные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	Руководитель регионального проекта
8.3.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	-	15.04.2021	Андрюшко П.В., Шлык В.В., органы местного самоуправления, территориальное подразделение ГИБДД	Планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	Руководитель регионального проекта
8.4.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	-	01.12.2021	Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год	Руководитель регионального проекта
8.5.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края совместно с муниципальными образованиями Хабаровского края проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 01 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов	-	01.12.2021	Андрюшко П.В., Балалаев М.А., Галаган А.М., органы местного самоуправления	Протоколы общественных обсуждений	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.6.	Контрольная точка: Правительством Хабаровского края представлены в Росавтодор: - отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; - предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов	-	14.12.2021	Андрюшко П.В., Галаган А.М., Меженная И.Н., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	Отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году, предложения по корректировке регионального проекта	Руководитель регионального проекта
9.	Результат: Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2020	15.12.2021	Пепеляев К.Ю.	Программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждена и представлена на согласование в Росавтодор	Куратор регионального проекта
9.1.	Контрольная точка: Программа дорожной деятельности (региональный проект) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	01.12.2021	Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	Хабаровским краем актуализирован региональный проект	Руководитель регионального проекта
9.2.	Контрольная точка: Представлены на согласование в Росавтодор актуализированная программа дорожной деятельности (региональный проект)	-	15.12.2021	Андрюшко П.В., Галаган А.М.	Региональный проект согласован и утвержден в Росавтодоре	Руководитель регионального проекта
10.	Результат: На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети	01.01.2022	01.12.2022	Пепеляев К.Ю. Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., Залевский Ю.П.,	Выполнены мероприятия на 118,2 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорож-	Куратор регионального проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий			органы местного самоуправления	ной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации. Отчет о выполненных работах.	
11.	Результат: Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2022	15.12.2022	Пепеляев К.Ю., Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., ФАОУ "Росдорнии"	Программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждена и представлена на согласование в Росавтодор	Куратор регионального проекта
12.	Результат: На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2023	01.12.2023	Пепеляев К.Ю., Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	Выполнены мероприятия на 108,7 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации. Отчет о выполненных работах.	Куратор регионального проекта
13.	Результат: Правительством Хабаровского края разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2023	15.12.2023	Пепеляев К.Ю., Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., ФАОУ "Росдорнии"	Программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждена	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					и представлена на согласование в Росавтодор	
14.	Результат: На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2024	01.12.2024	Пепеляев К.Ю., Андрюшко П.В., Галаган А.М., Шлык В.В., Залевский Ю.П., органы местного самоуправления	Выполнены мероприятия на 164,3 км автодорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской агломерации. Отчет о выполненных работах	Куратор регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Дорожная сеть»

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, % Доля протяженности дорожной сети Хабаровской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % Доля протяженности дорожной сети Комсомольской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %						
1.1.	$Дтэс = Птэс * 100 / Поб$ <p>Дтэс - доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (городской агломерации), соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности</p> <p>Птэс – протяженность автомобильных дорог соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию</p> <p>Поб - общая протяженность автомобильных дорог, или УДС</p>	59,0 44,0 13,9	таблица 5,6, отчет	Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края	Хабаровский край	ежегодно	относительный
2.	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Хабаровского края, % Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Хабаровской городской агломерации, % Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Комсомольской городской агломерации, %						

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	$МК = K_T * 100 / K_Б$ МК - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кт - количество мест концентрации ДТП в отчетном году Кб - количество мест концентрации ДТП в базовом году (2017 г.)	100 100 100	таблица 4, отчет	Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края	Хабаровский край	ежегодно	относительный
3	Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом						
	$Дпер = Ппер * 100 / Поб$ Дпер - Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности Ппер - протяжённость автомобильных дорог и УДС, работающих в режиме перегрузки Поб - общая протяженность автомобильных дорог и УДС	0	отчет	Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края	Хабаровский край	ежегодно	относительный